Checklist montaggio recinzione elettrica

Da spuntare al pascolo

AGRARZONE

PROGETTAZIONE

- [ ] Percorso verificato, angoli e cancelli segnati
- [ ] Distanza da strade, linee elettriche e alberi rispettata
- [ ] Altezza e numero di fili scelti in base all'animale
- [ ] Potenza dell'elettrificatore scelta in base a lunghezza e vegetazione

MONTAGGIO

- [ ] Pali d'angolo e di testata ben piantati e rinforzati
- [ ] Paletti intermedi alla giusta distanza
- [ ] Isolatori montati su tutti i pali in legno
- [ ] Conduttore teso, pezzi uniti con giunti e non con nodi
- [ ] Maniglie montate, cavo interrato nel tubo di protezione

MESSA A TERRA

- [ ] Almeno tre picchetti di terra, circa 1 m di profondità
- [ ] Picchetti distanti almeno 3 m
- [ ] Almeno 10 m da altre messe a terra
- [ ] Collegamenti stretti e senza ruggine

MESSA IN FUNZIONE

- [ ] Prima il morsetto di terra, poi quello del recinto
- [ ] Tensione misurata e annotata a fine recinto
- [ ] Terra controllata: sotto circa 200 V in corto
- [ ] Cartelli montati lungo le vie e ai cancelli
- [ ] Animali abituati al recinto in un piccolo paddock

Tensione misurata a fine recinto: _____ V Data: _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com